





مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع

المقاول	أمـانـة مـنـطـقـة جدة	الاستشاري
شركة طرق الرياض للمقاولات	الادارة العامة للتنفيذ والاشراف إدارة تنفيذ مشاريع الإنارة	مكتب رمك للإستشارات الهندسية

طلب فحص وإستلام الأعمال

الأمير فواز	الحي:	BLOCK 10	رقم المخطط:	تلال الغروب	إسم المشروع:

نطلب حضوركم لإستلام الأعمال المنجزة التاليه :

١٥/٠٩/٢٠٢٤	التاريخ:		رقم التقديم:

	☐ أعمال المساحة	☐ أعمال كهربائية	☐ أعمال إنشائية	نوع الاعمال:
☐ أخرى	☐ صور	☐ مخططات	☐ مواصفات	☐ جدول كميات	المرفقات:

	رقم البند في المخططات :		وصف البند في المواصفات :		رقم البند فى جدول الكميات:
الشارع:	الحي: الأمير فواز	البلدية:	القطاع: الجنوبي		الموقع:
	رقم وتاريخ التقديم السابق:	☐ إعادة التقديم	☐ تقديم جديد		موقف طلب الاستلام:

وصف الأعمال المراد تسليمها:

اختبار تشغيل الانارة شارع رقم ١

BLOCK 10

التسليم لممثل الإستشاري		التقديم من ممثل المقاول	
م / فاضل محمد	الاسم	م محمد غمري	الاسم
[signature]	التوقيع والتاريخ	[signature]	التوقيع والتاريخ

شركة طرق الرياض للمقاولات (1010294003) مخطط تلال الغروب - جدة بلوكات رقم

تعليقات وملاحظات مندوب الإستشاري:

الاسم/التوقيع/التاريخ	التعليقات والملاحظات والكميات
م / فيرس عبدالله	[signature]

مكتب رمك للاستشارات الهندسية - مشاريع البنية التحتية

حالة التقديم:

☐ D= مرفوض	☐ C = يعاد الفحص	☐ B = موافقة مع وجود ملاحظات	☑ A = موافقة

BLOCK 10

P-1 E:529051.117 N:2369905.068 GL:51.722
P-2 E:529078.815 N:2369893.546 GL:51.829
P-3 E:529110.605 N:2369880.328 GL:51.937
P-4 E:529143.451 N:2369866.664 GL:52.080
P-5 E:529175.769 N:2369853.227 GL:52.188
P-6 E:529208.091 N:2369839.801 GL:52.331
P-7 E:529239.919 N:2369826.550 GL:52.438
P-8 E:529272.730 N:2369812.904 GL:52.546

St. B10-1

217 216 MOSQUE 215 214
218 219 220 221

P-16 E:529031.841 N:2369858.721 GL:52.035
CH-300 E:529123.819 N:2369819.599
CH-302 E:529156.825 N:2369804.626
CH-303 E:529253.131 N:2369765.823

St. B10-2

P-15 E:529059.655 N:2369847.153 GL:52.117
P-14 E:529091.858 N:2369833.762 GL:52.203
P-13 E:529124.130 N:2369820.346 GL:52.283
P-12 E:529156.495 N:2369806.884 GL:52.478
P-11 E:529188.736 N:2369793.286 GL:52.561
P-10 E:529219.561 N:2369780.653 GL:52.638
P-9 E:529253.439 N:2369766.564 GL:52.700

225 224 223 222
MAIN HOUSE Kinder gard FIRE TANK

CH-301 E:529011.184 N:2369814.66
CH-305 E:529093.931 N:2369757.736
CH-304 E:529235.603 N:2369723.740

226 227 228

St. B10-3

P-17 E:529094.922 N:2369757.324 GL:53.675
P-18 E:529127.238 N:2369743.8 GL:53.622
P-19 E:529159.555 N:2369730.444 GL:53.440
P-20 E:529191.872 N:2369717.005 GL:53.316
P-21 E:529224.189 N:2369703.565 GL:53.185

231 230 229
CH-306 E:529077.613 N:2369718.512
CH-307 E:529208.812 N:2369659.413
232 233 234

St. B10-4

P-16 E:529068.212 N:2369693.262 GL:53.120
P-25 E:529100.558 N:2369679.82 GL:53.402
P-24 E:529132.874 N:2369666.384 GL:53.633
P-23 E:529165.192 N:2369652.946 GL:53.699
P-22 E:529197.505 N:2369639.497 GL:53.672

FACILITIES
8,213 m2



المملكة العربية السعودية
أمانة جدة
الادارة العامة للاشراف والتنفيذ

المطور/ شركة سانى العامرية



الاستشارى العام / الابنية للاستشارات الهندسية



الاستشارى/ مكتب رمك للاستشارات الهندسية



المقاول/ شركة طرق الرياض للمقاولات



المفاتيح

المحطات	الرمز	العدد
لوحة انارة (١٠٠ امبير) جهد ٢٢٠ / ٣٨٠ فولت		١

الفيض الضوئى (وات)	الارتفاع	الذرع	الرمز	العدد
٢٥٠	عمود ١٠ متر	مفرد		٣٦

الكابلات

الرمز	النوع	المقاس	الطول
	كابل مسلح XLPE	4Cx16mm2	١٥٢٥,١٧ متر
	كابل انارة	3Cx4mm2	١٤١٧,١١ متر

المخطط التنفيذى لشبكة الانارة
تلال الغروب - مدينة جدة

P.N:	PLAN